Sjekkliste Ved Sluttkontroll	Anl. Adr.: ---------- ---------- Dato: Sign.	Plass for firmalogo		
Sjekke at anlegget er bygget etter krav til elektriske anlegg etter forskriftene (FEL)		**Ja**	**Nei**	**Uaktuelt**
Visuelt: - **Kabelfesting/føring** - **Deksel** - **Nippler/strekkavlasting** - **Avmantling/isolasjonsstrømper** - **Merking** - **Innstilling av termisk vern** - **Sjekk at kortslutningsvern samsvarer med dokumentasjon**				
Funksjonstest: - **Start** - **Stopp** - **Nødstopp** - **Stopp på motorvern** - **Test at vern løser ut** - **Rotasjonsretning på maskin, fasefølge** - **Lampetest**				
Måling - **systemspenning** - **-isolasjonsmåling** - **-kontinutetsmåling** -				
Dokumentasjon - **komplett oppdatert** - **installasjonveiledning** - **bruksanvisning**				
Sjekke at anlegget er egnet til sitt bruk i henhold til maskinforskriften.		**Ja**	**Nei**	**Uaktuelt**
Visuelt - **beveglige deler** - **skarpe kanter** - **orden**				
Dokumentasjon/rapport fra sluttkontroll inngår i grunnlaget som en samsvarserklæring skrives ut fra.				